MEASUREMENT BOOK

Date	Full description, etc, of work	Dimensions				Contents	Refer to l Measu
		Number	Length	Breadth	Depth		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cutting in Foundation trench under Steps, Platform including Carting full & all lifts with Cost of all materials, Labour charges & working charges complete as per Specification.						
		1	30.00	6.00 + 6.125 / 2		22.87	
		1	30.00	6.10 + 5.80 / 2	0.125	22.31	
		1	30.00	5.80 + 5.80 / 2	0.125	21.75	
		1	30.00	5.80 + 5.35 / 2	0.125	20.90	
		1	30.00	5.35 + 4.65 / 2	0.125	18.75	
		1	30.00	4.65 + 4.50 / 2	0.125	17.15	54029
				Litwork 122.53 Cum		123.73 Cum	
				@ 4409-64/-			
6	Providing T.M.T. Steel reinforcement for RCC work including Straightening, Cutting, Bending, Hooking, Placing in position complete as per drawing & design where ever required & directed by Engineer-in-charge complete as per Specification.						